


"СОГЛАСОВАНО"
Начальник Цеха тепловых сетей
ГУП ПЭО "Байконурэнерго"

Б. Абильдаев
"15" 04 2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель начальника космодрома -
главный инженер
филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный"

А.К. Казибеков
"15" 04 2025 г.

**План мероприятий по подготовке
к отопительному периоду 2025-2026 г.
на объектах филиала АО "ЦЭНКИ" - КЦ "Южный"**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответствен ный за исполнение	Отметка о выполнении	Примечание
Здание базы эталонирования гироскопов "БЭГ" (сооружение №28), по адресу: пл. 17					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	17 апреля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	17 апреля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	17 апреля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	17 апреля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	18 апреля	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 8шт., Ду-15мм - 9шт., Ду-20мм - 24шт., Ду-32мм - 2шт, вентилей Ду-40мм - 3шт.	16-18 апреля	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Отель "Звездный" по адресу: пл. 17					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	05 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	05 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	05 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	05 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	06 мая	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	06 мая	Берденов С.Е.		
7	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	06 мая	Берденов С.Е.		
8	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 12шт, вентилей - 56шт.	22-24 мая	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 мая	Берденов С.Е.		
Дом комплексных экспедиций (ДКЭ) по адресу: проспект Королёва 36					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	17-21 апреля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	18-22 апреля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	22-23 апреля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	22-24 апреля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	22 апреля	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм- 16шт., ЗРА Ду-80мм- 22шт., ЗРА Ду-100мм-10шт., вентилей - 104шт.	25 апреля	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку манометров - 10шт	16 июня	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	16 июня	Берденов С.Е.		
Гостиница "Байконур" по адресу: проспект Королёва 42					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		

4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	21 - 23 апреля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 12шт., ЗРА Ду-80мм - 20шт., ЗРА Ду-100мм - 8шт., вентилей - 94шт.	05 - 07 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 10шт	16 июня	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	16 июня	Берденов С.Е.		
Поликлиника ЛК №1 ФГУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России по адресу: ул. Набережная, 11					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	23 - 25 апреля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 5шт., ЗРА Ду-80мм - 6 шт., вентилей - 52шт.	05-07 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж поликлиники №1 ФГУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России по адресу: ул. Набережная, 11					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	23 - 25 мая	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 5шт., вентилей - 16шт.	12-14 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственный объект по адресу: ул. Школьная, 1					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	19 - 20 мая	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 8шт., Ду-15мм - 9шт., Ду-20мм - 32шт., Ду-32мм - 2шт., вентилей Ду- 40мм - 3шт., вентилей Ду-50мм - 2шт.	15-16 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
			Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственный объект по адресу: ул. Первомайская, 2					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	21 - 22 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	21 - 22 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	21 - 22 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	21 - 22 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	21 - 22 мая	Берденов С.Е.		

6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	22 мая	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду- 65мм - 7шт., ЗРА Ду-50мм - 8шт., Ду-15мм - 18шт., Ду-20мм - 12шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 6шт.	19-20 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственный объект по адресу: пер. Новый, 2					
1	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	20 мая	Берденов С.Е.		
2	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	20-21 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	20-22 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	21-22 мая	Берденов С.Е.		
5	Техническое обслуживание ЗРА Ду-80мм - 8шт., ЗРА Ду- 50мм - 4шт., Ду-15мм - 12шт., Ду-20мм - 8шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 6шт.	14-16 апреля	Берденов С.Е.		
6	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственный объект по адресу: ул. Октябрьская, 1					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	27 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	27 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	27-28 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	27-28 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	27-28 мая	Берденов С.Е.		
7	Текущий ремонт системы отопления. Замена отдельных участков трубопровода системы отопления. Установка алюминиевых радиаторов 500х1200 отопления (отопительные приборы) боксы №2,3,4,5,6.	21-22 мая	Берденов С.Е.		
8	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 4шт., ЗРА Ду-50мм - 4шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 8шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	21-22 мая	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственное здание по адресу: пл. №10, сооружение №208					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	19 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	19 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	19-20 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	19-23 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	19-23 июня	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	20-23 июня	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-80мм - 9шт., ЗРА Ду- 50мм - 4шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 7шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	14-18 апреля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственное здание по адресу: ул. Авиационная, 7					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	02-05 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	02-05 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	02-06 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	03-05 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	03-06 июня	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	03 июня	Берденов С.Е.		
7	Текущий ремонт системы отопления. Замена отдельных участков трубопровода системы отопления.	12 июня - 26 июня	Берденов С.Е.		


8	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 9шт., ЗРА Ду-80мм - 12шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 98шт., Ду-32мм - 16шт., вентилей Ду-40мм - 14шт.	24 мая - 15 июня	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку манометров - 8шт	15 мая	Берденов С.Е.		
10	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 мая	Берденов С.Е.		
Автопарк по адресу: ул. Авиационная 7					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	29 мая	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	29 мая	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	29-30 мая	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 Мпа	29-30 мая	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	29-30 мая	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 Мпа	30 мая	Берденов С.Е.		
7	Текущий ремонт системы отопления. Замена отдельных участков трубопровода системы отопления.	05-14 мая	Берденов С.Е.		
8	Техническое обслуживание ЗРА Ду-80мм - 5шт., ЗРА Ду-50мм - 10 шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 28шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	02-16 июня	Берденов С.Е.		
9	Бокс №1. Замена регистра Ду-108мм L=6мх2 (торцевые крышки с обеих сторон, установлены хомуты) на тр. Ду-108мм	05-19 июня	Берденов С.Е.		
10	Бокс №2 ТО вентилей Ду-32мм течь, замена тр. Ду-57мм L=0,5м (стоит хомут)	05-19 июня	Берденов С.Е.		
11	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
12	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административно-хозяйственное здание по адресу: ул. Пионерская 6 БИТ					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	17 - 18 апреля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	17 - 18 апреля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	29-30 апреля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 Мпа	29-30 апреля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	29-30 апреля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 Мпа	30 апреля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду- 80мм - 18шт., ЗРА Ду-50мм - 12шт., Ду-15мм - 18шт., Ду-20мм - 86шт., Ду-32мм - 16шт., вентилей Ду-40мм - 14шт.	06-30 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административное здание по адресу: ул. Титова, 9					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	04 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	04 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	04-07 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 Мпа	04-07 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	04-07 июля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 Мпа	04-07 июля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 18шт., ЗРА Ду-50мм - 12шт., Ду-15мм - 18шт., Ду-20мм - 194шт., Ду-32мм - 16шт., вентилей Ду-40мм - 14шт.	02-16 июля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 16шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Административное здание по адресу: ул. Титова, 7					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		

4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	05 - 07 мая	Куанышев Р.А.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 4шт., ЗРА Ду-80мм - 3шт., ЗРА Ду-50мм - 8шт., Ду-15мм - 10шт., Ду-20мм - 19шт., Ду-32мм - 1шт., вентилей Ду-40мм - 6шт.	02 июня -11 июля	Куанышев Р.А.		
8	Сдача на поверку манометров - 5шт	19 апреля	Куанышев Р.А.		
Авиакасса "Карат" по адресу: ул. 8 Марта 1А					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	02 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	02 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	02-03 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	02-03 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	02-03 июля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	03 июля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 8 шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 14шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	05-12 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж по адресу: пл.9Т СРМ административно-хозяйственное здание, автопарк бокс №29					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	10-16 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	10-16 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	10-16 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	10-16 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	10-17 июня	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	10-17 июня	Берденов С.Е.		
7	Текущий ремонт системы отопления. Замена отдельных участков трубопровода системы отопления.	12-19 мая	Берденов С.Е.		
8	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 4шт., ЗРА Ду-80мм - 11 шт., ЗРА Ду- 50мм - 4шт Ду-15мм - 18шт., Ду-20мм - 14шт., Ду-25мм - 16шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 8шт.	02-17 июня	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж по адресу: пр-т Абая, б/н автопарк 1-8					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	02 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	02 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	02 - 03 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	02 - 03 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	02 - 03 июня	Берденов С.Е.		
1	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 14шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 14шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 8шт.	05 - 10 июня	Берденов С.Е.		
2	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж по адресу: пр-т Абая, б/н автопарк 9-23					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	04 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	04 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	04 - 05 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	04 - 05 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	04 - 05 июня	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 12шт., Ду-15мм - 4шт., Ду-20мм - 14шт., Ду-25мм - 4шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	16-19 июня	Берденов С.Е.		

8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Здание клуба на 600 мест по адресу: пл. №10, сооружение №207					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	24 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	24 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	24-26 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	24-26 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	24-26 июня	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	25-26 июня	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 5шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 24шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	05-16 июня	Берденов С.Е.		
Административное здание по адресу: пл. № 10, сооружение №209					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	27 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	27 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	27 июня - 01 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	27 июня - 01 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	27 июня - 01 июля	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 5шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 44шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	12-15 мая	Берденов С.Е.		
Гараж автопарка "Агат" по адресу: пл. №10, сооружение №220					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	03 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	03 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	03-04 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	03-04 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	03-04 июля	Берденов С.Е.		
6	Проведение испытания системы горячего водоснабжения давлением 0,8 МПа	03-04 июля	Берденов С.Е.		
7	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 5шт., Ду-15мм - 8шт., Ду-20мм - 24шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	16-26 мая	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
9	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж автопарка "Агат" по адресу: пл. №10, сооружение №221					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	07 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	07 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	07-08 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	07-08 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	08 июля	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-100мм - 4 шт., ЗРА Ду-80мм - 4шт., Ду-15мм - 16шт., Ду-20мм - 24шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	28-30 мая	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж автопарка "Агат" по адресу: пл. №10, здание дежурной службы					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	09 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	09 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1 МПа	09-10 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 МПа	09-10 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	10 июля	Берденов С.Е.		

6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 4 шт., Ду-15мм - 16шт., Ду-20мм - 44шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	02-06 июня	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж автопарка "Агат" по адресу: пл. №10, Бокс №5-8					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	11 июля	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	11 июля	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	11 июля	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 Мпа	11 июля	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	11 июля	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-50мм - 5шт., Ду-15мм - 6шт., Ду-20мм - 4шт., Ду-25мм - 4 шт., Ду-32мм - 2шт.	12-13 мая	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
Гараж по адресу: ул. Мира, 11А					
1	Промывка трубопроводов тепловых сетей	06 июня	Берденов С.Е.		
2	Промывка внутренних систем теплоснабжения и индивидуального теплового пункта	06 июня	Берденов С.Е.		
3	Проведение испытания трубопроводов тепловых сетей давлением 1МПа	06-09 июня	Берденов С.Е.		
4	Проведение испытания индивидуального теплового пункта давлением 1 Мпа	06-09 июня	Берденов С.Е.		
5	Проведение испытания системы отопления давлением 0,6 МПа	06-09 июня	Берденов С.Е.		
6	Техническое обслуживание ЗРА Ду-80мм - 5шт., ЗРА Ду-50мм - 2шт., Ду-15мм - 8 шт., Ду-20мм - 14шт., Ду-25мм - 6шт., Ду-32мм - 6шт., вентилей Ду-40мм - 4шт.	03-05 июня	Берденов С.Е.		
7	Сдача на поверку манометров - 4шт	15 апреля	Берденов С.Е.		
8	Сдача на поверку счетчиков - 2шт	15 апреля	Берденов С.Е.		

Начальник Комплекса ЭЗС



Е.А. Шкаев